



Regione Lombardia

DG Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni
Unità Organizzativa Interventi di Sviluppo dei
Territori Montani, Risorse Energetiche e
Rapporti con le Province Autonome
Piazza Città di Lombardia 120124 Milano

RICHIESTA DI PROROGA SUI TERMINI TEMPORALI

Progetto ID 3403674

Il sottoscritto LUPO STANGHELLINI Avv. GIUSEPPE agente in qualità di rappresentante Legale del COMUNE DI MONTE CREMASCO, con sede legale in Via Roma, 12, 26010 Monte Cremasco (Cremona), Codice fiscale ente 00122220197, Email di contatto polizia.locale@comune.montecremasco.cr.it, e posta elettronica certificata segreteria.comune.montecremasco@pec.regione.lombardia.it

PREMESSO CHE

Regione Lombardia ha approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.4366 del 17 marzo 2021 l'iniziativa "Bando RI-GENERA";

Visti:

- il decreto dirigenziale di approvazione del bando di assegnazione di contributi per il contenimento dei consumi energetici delle strutture pubbliche attraverso l'integrazione con impianti a fonte rinnovabile – RI-GENERA in attuazione della D.G.R. n. 4366/2021;
- il decreto dirigenziale con il quale è stata approvata la graduatoria degli interventi finanziati in relazione all'iniziativa fra i quali è incluso il progetto in trattazione denominato "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI IMMOBILE AD USO ISTITUZIONALE DI PROPRIETÀ COMUNALE" (Codice CUP B58I21001150006) per un contributo assegnato pari a €360.000,00;
- il punto D.3 "Proroghe dei termini" del bando relativo all'iniziativa in argomento consente, dietro adeguata motivazione, di richiedere il differimento dei termini di attuazione nel rispetto di quanto stabilito al punto C.3.c;

CONSIDERATO CHE

A seguito dell'incremento del costo dei materiali da costruzione verificatosi in più riprese nell'arco dell'ultimo anno, ovvero a seguire dalla D.G.C. n.112 del 29.12.2022, di approvazione del Progetto di fattibilità tecnica economica generale dell'intervento in trattazione, è risultato necessario procedere ad una attenta valutazione e all'adeguamento del progetto di intervento, in ottica di definizione del Progetto definitivo-esecutivo.

Al fine di poter confermare i dati e i valori tecnici caratterizzanti il progetto di fattibilità originario, si è giunti a definire un aggiornamento squisitamente economico dell'intervento, che dagli originari €400.000,00, passerà ad €430.000,00.

A fronte della conferma di tutti i dati del progetto originario candidato e finanziato e della natura e la perfetta aderenza dell'intervento rispetto ai requisiti del bando, la A.C. stà operando nell'ambito della definizione del bilancio 2023 al fine di determinare la sostanza economica aggiuntiva (€30.000,00) necessaria a consentire la rapida approvazione del Progetto definitivo-esecutivo e le conseguenti fasi di indizione della procedura di appalto, nonché di aggiudicazione e di avvio dei lavori.

Alla luce di quanto espresso:

CHIEDE

■ Il differimento del termine della consegna dei lavori dell'intervento "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI IMMOBILE AD USO ISTITUZIONALE DI PROPRIETÀ COMUNALE" (Codice CUP B58I21001150006 - Progetto ID 3403674) alla data 30/04/2023 p.v.

■ Il differimento del termine di ultimazione dei lavori dell'intervento "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI IMMOBILE AD USO ISTITUZIONALE DI PROPRIETÀ COMUNALE" (Codice CUP B58I21001150006 - Progetto ID 3403674) alla data 28/02/2024 p.v.

Si allega la seguente documentazione cronoprogramma aggiornato delle fasi procedurali e delle attività di realizzazione (rif. schema All.4 Bando).

Lupo Stanghellini Avv. Giuseppe
rappr. legale dell'ente

PROVINCIA DI CREMONA

CRONOPROGRAMMA ESECUTIVO AGGIORNATO

Ente **COMUNE DI MONTE CREMASCO**[illegible]

Il Sindaco / Rapp. legale
LUPO STANGHELLINI Avv. GIUSEPPE
(documento firmato digitalmente)